## 都市再生整備計画 事後評価シート 長生村中央地区

平成25年3月

千葉県 長生村

#### 様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	千葉!		市町村	1名		長生村			也区名		長	生村中央地区		面積	946ha	
交付期間	平成19年度~	• •	事後評価多			平成24年度			才 才 多 事 業費		884百万円		0.403	四項	OHOHA	
ZIMIN	当初計画に	1 // 1 /2	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4		1 774- 1 175		24137	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	事業名		130	0.100	<u> </u>		
	ヨ例計画に 位置づけ、	基幹事業	【道路】道路改	良事業、【地	域生活基盤施	設】地名板・	公共施設案内板	事業、避難	易所•避難誘導標		5災無線整備事業	(表現) (表	事業			
									整備事業、尼ヶ台				7 715			
		1			事業	名			削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	当初計画から	基幹事業	なし						なし			なし				
1)事業の実施状況	削除した 事業	提案事業	なし					なし					なし			
	7-70	基幹事業	なし						なし				なし			
	新たに追加し た事業	提案事業	【地域創造支持	爰事業】尼ヶ	台総合公園施記				利用者増加への対となったことから、		朽化に伴う利用者 追加実施した。	の安全確保が急務	公園の施設の整備を実施したが、 備であり、本計画の目標と同様の 公園の利用に関する指標がないか を追加する。	ため、まちづくりの目標へ	の影響はない。ただし、	
	交付期間	当初	平成19	9年度~平成	23年度		間の変更による						_			
	の変更	変更			従前		、数値目標への 目標(		数	値	目標	1年以内の	効果発現	要因	フォローアップ	
		指標		単位	INC HIJ	⊫ 基準年度	口信	旦 目標年度	モニタリング	<u>IE</u>	達成度	達成見込み	(総合所)		予定時期	
	指標1	1 交通事故件数		件	10	H19	0	H23	_	3	Δ	あり なし ●	学校周辺や踏切周辺の歩行空間 案内板の設置をしたが、交通事故 …値には達しなかった。ただし、交通 しており、安全に歩け快適に走れ し、一定の効果は得られた。	件数は3件となり、目標 事故件数は大幅に減少	_	
2)都市再生整備計画	指標2	道路交通安全	全性の満足度	%	27	H19	54	H23	_	91	0	あり なし	学校周辺等の歩行空間の確保や 全に歩行できるよう行った改修整 通安全性の満足度の大幅な向上 環境の創出に寄与したと考えられ	備により、住民の道路交 につながり、安全な道路	_	
に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標3	防災行政無約 向上	防災行政無線施設の機能 向上		5	H19	8	H23	-	8	0	あり なし	老朽化し、不都合が生じていた防 施設に更新整備することで、機能 様々な情報を迅速かつ的確に伝送 に備えた防災対策の推進に寄与し	数が増加し、災害時の 達が可能になり、災害時 したと考えられる。	-	
	指標4	浸水戸数		箇所	30	H19	0	H23		0	0	あり なし	地区内の海岸地域一帯における 内の排水機能が向上し、浸水戸参 達成し、地域内の雨水排水能力の れる。	なが目標値である0箇所を	1	
	指標5	長生中学校村	交舎耐力度	点	3,000	H19	10,000	H23	-	-	0	あり なし	当該地域の公立学校施設費国庫 法令等で定める耐力度は固定値 0.88/1,00であるため、満点(1,00) る。しかし、耐震基準にそった中学 され、耐震性には問題なく、生徒だ れる環境の創出に寄与した。ただ いえないため、その他指標2にてき	である外力条件が 0点)の達成は困難であ 校校舎に建替えが実施 が安心して授業を受けら し、指標としては適当とは	ı	
		指 標		単位	従前値(比	之較値) 基準年度	目標	直 目標年度	数 モニタリング	値 評価値	目標 達成度※1	1年以内の 達成見込み	効果発現 (総合所)		フォローアップ 予定時期	
3)その他の数値指標	その他の 数値指標1	通学路の歩車	道分離率	%	21	H19				33		~~~~~	通学路を含む道路改修工事により 通学路の歩道分離率が向上し、安 道路整備の推進に寄与したと考え	J、歩車道分離が進み、 R全に歩け快適に走れる	-	
(当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況	その他の 数値指標2	教育施設の耐	震化率	%	76	H19			-	100			長生中学校校舎の建替えにより、 内の耐震化した教育施設の割合) できる公共施設の整備や災害時 に寄与したと考えられる。	が増加し、安心して利用	_	
	その他の 数値指標3	尼ヶ台総合公園	園の利用者数	Д	39,113	H19			_	43,917			尼ヶ台総合公園のテニスコートや 冒険子供広場の遊具の整備事業 加し、安心して利用できる公共施設 えられる。	により、公園利用者が増	-	
4) 定性的な効果	通学路に歩道ができたことで、安心して通学させることができるようになった。 公園の施設整備により、快適にスポーツができるようになった。/公園の整備で子どもの遊ぶ場が増えた。 地名板の設置により、道案内などの説明がしやすくなり、利便性が上がった。															
					実施内容			郑市市仕野	(借計画に記載)	実施状況			今後の	対応方針等		
	モニタリ	ング	なし	都市車				都市再生整 都市再生整 都市再生整	再生整備計画に記載したが、実施できなかった 💮 📗 📗				L			
5)実施過程の評価	住民参 プロセ		なし		都市再生 都市再生 都市第年				1年整備計画に記載し、実施できた 生整備計画に記載はなかったが、実施した 生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	<b>持続的なまなづくり</b>			組織化や住民参	加による防災訓練	等の実施		都市再生整 都市再生整 都市再生整	再生整備計画に記載し、実施できた 東圧整備計画に記載に汚むったが、実施した				後も自主防災組織の設置に向け説明会を積極的に開催するともに、地 と協働して防災訓練の実施を促進する。			

#### 様式2-2 地区の概要

#### 長生村中央地区(千葉県長生村) 都市再生整備計画の成果概要 まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値 交通事故件数(目標1) 単位:件 H19 H23 H23 道路交通安全性の満足度(目標1) H19 54 H23 単位:% 27 91 H23 大目標:安心と安全を確保し潤いのある生活しやすいまちづくりをめざす。 防災行政無線施設の機能向上(目標2) 単位:種類 H19 H23 H23 目標1 安全に歩け快適に走れる道路整備の推進 浸水戸数(目標2) 単位:箇所 30 H19 H23 H23 目標2 災害時に備えた防災対策の推進 長生中学校校舎耐力度(目標3) 単位:点 3.000 H19 10.000 H23 H23 通学路の歩車道分離率(目標1) 単位:% 目標3 安心して利用できる公共施設の整備 21 H19 33 H23 教育施設の耐震化率 (目標3) 単位:% H19 H23 76 100

尼ヶ台総合公園の利用者数(目標3)


単位:人













39,113

H19







43.917

H22





- ●道路整備により、安全な歩行空間の確保が推進されているが、(村道1-3号線)踏切南側T字路部分の横断歩行者の安全が確保されていない箇所があることが課題である。
- ●主要交差点への地名板や公共施設への案内板の設置により、来訪者の利便性が向上したが、過去に設置された公共施設への案内看板は、個々に設置されたためデザインが統一されていないことが課題である。
- ●防災無線施設に、親局子局の双方通信、データ伝送機能、映像機能等が追加され機能的向上が図れたが、映像機能を使用するための設備が未整備であったり、防災無線施設の配置の再検討が必要な箇所があることが課題

#### まちの課題の変化

の方策

(改善策を含む)

- ●避難場所における備蓄及び防災倉庫が整備され、災害時における避難者への対応が可能となったが、防災倉庫に国・県が示す3日分の備蓄が完備されていないことが課題である。
- ●避難場所標識9か所、避難誘導標識20か所設置に伴い災害時、避難者への円滑な避難誘導が可能となったが、東日本大震災を受けた津波浸水予測図が発表に伴い、避難場所の修正が生じ、それに応じた避難所標識、避難 誘導標識の設置が課題である。
- ●尼ヶ台総合公園の施設の改修により、地域の住民の安全安心なスポーツ交流の場が創出されたが、遊具や施設の維持・管理が計画されていないことが課題である。
- ●歩行者と車の接触事故削減を目指し、未整備の道路改修工事を推進し、安全な歩道空間の確保を図る。
- ●自主防災組織の活動や防災訓練をさらに活性化し、住民主体の防災対策を促進するため、自主防災組織と連携した防災計画の検討を行う。
- ●今後も老朽化していく公共施設や尼ヶ台総合公園の施設の維持管理を計画的に行い、さらなる整備を推進し、利用者の安心安全を確保していくため、公共施設の維持・管理計画の策定を行う。
- 今後のまちづくり ●村内の横断歩道や歩道橋を含めた歩道の整備を推進し、より安全で快適な道路空間の形成を図る。
  - ●防災倉庫や防災無線を最大限に活用するための設備をより充実させるとともに、非難所標識、避難誘導標識をの設置箇所の再検討を行っていく。
  - ●東日本大震災を受けた津波浸水予測図が発表されているため、津波浸水予想図に対応した防災計画の策定を行う。
  - ●既設案内板の老朽化に伴い、本事業で設置した案内板(デザイン)への統一化を図る。
  - ●公共施設の維持管理を計画的に行うため、公共施設の維持・管理計画の策定を行う。

#### 3

# 都市再生整備計画 事後評価シート (添付書類)

#### (1)成果の評価

- 添付様式1-① 都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無
- 添付様式1-② 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況(完成状況)
- 添付様式2-① 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況
- 添付様式2-② その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)により計測される効果発現の計測
- 添付様式2-参考記述 定量的に表現できない定性的な効果発現状況

#### (2)実施過程の評価

- 添付様式3-① モニタリングの実施状況
- 添付様式3-② 住民参加プロセスの実施状況
- 添付様式3-③ 持続的なまちづくり体制の構築状況

#### (3)効果発現要因の整理

- 添付様式4-① 効果発現要因の整理にかかる検討体制
- 添付様式4-② 数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理
- 添付様式4-3 数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

#### (4)今後のまちづくり方策の作成

- 添付様式5-① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制
- 添付様式5-② まちの課題の変化
- 添付様式5-3 今後のまちづくり方策
- 添付様式5-参考記述 今後のまちづくり方策に関するその他の意見
- 添付様式5-④ 目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画
- 添付様式6 当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方
- 添付様式6-参考記述 今後、交付金の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称(当該地区の次期計画も含む)

#### (5)事後評価原案の公表

添付様式7 事後評価原案の公表

#### (6)評価委員会の審議

添付様式8 評価委員会の審議

#### (7)有識者からの意見聴取

添付様式9 有識者からの意見聴取

## (1) 成果の評価

## 添付様式1-① 都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無

	変更 あり なし	変更前	変更後	変更理由
A. まちづくりの目標	•			
B. 目標を定量化する指標	•			
C. 目標値	•			
D. その他( )	•			

### 添付様式1-② 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況(事業の追加・削除を含む)

#### 基幹事業

Ī				当初計画		是終変更計画	当初計画からの		事後評価時	持の完成状況
	事業	事業箇所名	事業費	事業内容	事業費	事業内容	変更の概要 ※1 (事業の削除・追加を含む)	都市再生整備計画に記載した まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響	完成	完成見込み
	道路	道路改良事業	621.0	村道1-3号線・2-7号線・2-14号線・1160号線・2157号線他2路線・3058号線・3207号線・3212号線	655.0	村道1-3号線・2-7号線・2-14号線・1160号線・2157号線他2路線・3058号線・3207号線・3212号線	何遺320/号線に Jいて、用地・賠償費の増加による事業費の増額 及び用地交渉が難したことによ	一部の路線について、事業期間を変更したが、事業内容が不変のため、まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響はなし。		
		地名板•公共施設案内板事業	4.0	地名板·公共施設案 内板22枚	4.0	地名板·公共施設案 内板22枚	なし	-	•	
		避難場所·避難誘導標識整備事業	9.0	避難場所10箇所、避 難誘導標識19箇所	9.0	避難場所9箇所、避 難誘導標識21箇所	事業内容を精査した結果、整備箇所を変更した。	-	•	
	地域生活基盤 施設	防災無線整備事業	54.5	屋外送受信装置、空中線、トランペットスピーカー、外部接続箱、ブレーカー、自動普及装置 17箇所	54.5	屋外送受信装置、空 中線、トランペットス ピーカー、外部接続 箱、ブレーカー、自 動普及装置 17箇所	なし	-	•	
		防災倉庫整備事業	5.5	避難所における備蓄 及び防災倉庫2箇所 新設	5.5	避難所における備蓄 及び防災倉庫2箇所 新設		-	•	

<sup>※1:</sup>事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

#### 提案事業

				当初計画	馬	<b>是終変更計画</b>	当初計画からの	都市再生整備計画に記載した	事後評価時	の完成状況
	事業	細項目	事業費	事業内容	事業費	事業内容	変更の概要 ※1 (事業の削除・追加を含む)	まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響	完成	完成見込み
		排水路整備事業	70.0	一松驚地区 水路工200m、集水 桝2箇所		一松驚地区 水路工200m、集水 桝2箇所	なし		•	
	地域創造 支援事業	長生中学校増改築事業			室棟が除外されたため、事業費が	特別教室棟が除外されたが、生徒が生活する校舎は解体対象であったため、まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響はなし。	•			
		尼ヶ台総合公園遊具整備事業	6.0	滑り台1基、ブランコ 1基、スプリング遊具 3基	6.0	滑り台1基、ブランコ 1基、スプリング遊具 3基	なし	-	•	
		尼ヶ台総合公園施設整備事業	-	_	34.0	合併浄化槽1基、野球場内野整備、テニスコート改修	老朽化に伴う利用者の安全確保 が急務となったことから、施設整備	公園の施設の整備を実施したが、事業の目的は安心して利用できる公共施設の整備であり、本計画の目標と同様のため、まちづくりの目標への影響はない。ただし、公園の利用に関する指標がないため、その他指標3「尼ヶ台総合公園の利用者数」を追加する。	•	
	事業活用調査									
	まちづくり活動 推進事業									

<sup>※1:</sup>事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

#### (参考)関連事業

		1				Ua an		1
			事業	<b>美</b> 費	事業	期間		
事業	細項目	事業箇所名	当初計画	最終変更 計画	当初計画	最終変更計画	進捗状況及び所見	備考
長生中学校均	曽改築事業	長生中学校	1,020	1,020	H22~H23	H22~H23	完了	文部科学省

#### 添付様式2一① 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

// 13 TX 2-C	指標		データの計測手法と 評価値の求め方 (時期、場所、実施主体、	(参考) ※ 計画以前の (ア)		従前値 (イ)		目標値(ウ)		* 女	対値 (エ)		目標達成度》	<u>*</u> 2	達成見	l内の ,込みの 無
		単位	対象、具体手法等)		基準 年度		基準 年度		目標 年度						あり	なし
指標 1	交通事故件数	件	千葉県警察交通事故発生マップ(千葉県警察ホームページ)より平成23年度中の学校周辺の道路での歩行者と車の接触事故件数を集計した結果を交通事故件数の評価値とする。 なお、事業は完了しているため、評価基準日 【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	_	_	10	H19	0	Н23	モニタリング 事後評価	一 確定 ● 見込み	3	モニタリング 事後評価	Δ		•
指標2	道路交通安全性の満 足度	%	道路交通安全性の満足度については、無作為抽出の村民500名を対象に実施したアンケート(回収率37%)を実施し、交通安全施策について「満足」と回答した割合を評価値とする。 なお、事業は完了しているため、評価基準日【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	-	_	27	H19	54	H23	モニタリング 事後評価	ー 確定 ● 見込み	91	モニタリング 事後評価	0		
指標3	防災行政無線施設の 機能向上	種類	平成23年度までに追加された防災行政無線施設の機能数を把握し、「防災行政無線施設の機能向上」の評価値とした。 なお、事業は完了しているため、評価基準日 【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	_	_	5	H19	8	H23	モニタリング 事後評価	ー 確定 ● 見込み	8	モニタリング 事後評価	0		
指標4	浸水戸数	箇所	H23年度の床上、床下浸水の被災状況を把握、集計し、その結果を評価値とした。 なお、事業は完了しているため、評価基準日 【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	_	_	30	H19	0	H23	モニタリング 事後評価	確定 ● 見込み	_ 0	モニタリング 事後評価	0		
指標5	長生中学校校舎耐力 度	点	長生中学校の校舎は、耐震設計基準に基づき建て替えられており、耐震性は問題ない。この結果より、目標は達成していると想定できる。なお、事業は完了しているため【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	_	_	3, 000	H19	10, 000	H23	モニタリング 事後評価	確定 ● 見込み	_	モニタリング 事後評価	0		
指標			目標達成度〇△×の理由 (達成見込み「あり」とした場合、その理	!由も含む)						(指	その他特証 票計測上の問題		5等)			
指標 1	歩行者と車の接触する交流 た。	通事故件	は減少しており、事業による一定の効果は認められ	たが、数目標的	値である0	件を達成でき	なかっ			でも0件とした目標でにより、道路整備			ら、「交通事故の	満足度」	及びその	D他指標1
指標 2	道路の改修等が行われ歩行者の安全な歩道空間が確保されたことから、道路交通安全性の満足度が大きく向上し、目標値を達 と判断した。					達成した	Utc									
指標3	防災行政無線施設は平成19年よりアナログ式機能からデジタル式機能へ移行し、親局子局間での連絡通話、画像データの送受信、システムとの連動やLAN対応によるネットワーク接続の3機能を追加したたため、目標値を達成した。					受信、他	<b>喜、他</b>									
指標 4	排水路を整備したことによって、地区内の排水機能が向上し、速やかな雨水は排水が可能となった結果、目標値である0箇所を達したと判断した。					所を達成	達成									
指標 5	耐震基準にそった中学校校舎に建替えが実施され、耐震性には問題ないため、目標は達成していると判断した。						公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等で定める耐力度は10000点が満点であり、当該地域の外力条件が 0.88/1.00であるため、目標値である10000点を満たすことは困難である。当初計画の目標値の設定が現実的なものではなかっと考えられる。									

<sup>※1</sup> 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前(概ね10年程度前)の値のことをいう。 ※2 目標達成度の記入方法

〇:評価値が目標値を上回った場合

<sup>○ :</sup> 計価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合 ※ : 評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合

#### 添付様式2-② その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現の計測

指標		単位	データの計測手法と 評価値の求め方 (時期、場所、実施主体、 対象、具体手法等)		基準		較値) 基準 年度	数値(ウ)	本指標を取り上げる理由	その他特記事項 (指標計測上の問題点、課 題等)
その他の 数値指標 1	通学路の歩車道分離 率		平成19年時点の道路改良工事前と工事完了後の平成23年時点の通学路の歩車道分離率を比較することにより、安全に歩け快適に走れる道路整備に関する評価とする。なお、道路改良工事は平成24年の調査時点で完了しており、本結果を評価基準日【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	-	_	21		モニタリング - 確定 ● 事後評価 見込み	一 「安全に歩け快適に走れる整備 道路整備の推進」を目標とした 道路改良事業の効果として、通 学路の歩行空間の安全性の確保 が進展したことを検証できる 「通学路の歩車道分離率」は指標としてふさわしいと考える。	指標1を補完する。
その他の 数値指標 2	教育施設の耐震化率		平成19年時点の長生中学校校舎増改築工事前と工事完了後の平成23年時点の公共施設の耐震化率を比較することにより、安心して利用できる公共施設の整備に関する評価とする。なお、長生中学校校舎増改築事業は、平成24年の調査時点で完了しており、本結果を評価基準日【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	-	_	76		モニタリング — 確定 ● 1 見込み	「安心して利用できる公共施設 の整備」を目標とした長生中学 校校舎増改築事業の効果として 「教育施設の耐震化率」は指標 としてふさわしいと考える。	指標5を補完する。
その他の 数値指標3		人	平成19年時点の尼ヶ台総合公園の施設及び遊具の整備前と工事完了後の平成22年時点のを利用者数を比較することにより、安心して利用できる公共施設の整備に関する評価とする。 なお、尼ヶ台総合公園の設備及び遊具の整備工事は、平成24年の調査時点で完了しており、本結果を評価基準 【H25.3.31】における評価値(確定値)とする。	-	_	39, 113	H19	モニタリング — 確定 ● 43,9 見込み	「安心して利用できる公共施設の整備」を目標とした尼ヶ台総合公園の施設や遊具の整備の効果として「尼ヶ台総合公園の利7用者数」は指標としてふさわしいと考えられる。	安心して利用できる公共施設 の整備現状を評価する。

<sup>※1</sup> 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前(概ね10年程度前)の値のことをいう。

#### 添付様式2-参考記述 定量的に表現できない定性的な効果発現状況

通学路に歩道ができたことで、安心して通学させることができるようになった。

公園の施設整備により、快適にスポーツができるようになった。/公園の整備で子どもの遊ぶ場が増えた。 地名板の設置により、道案内などの説明がしやすくなり、利便性が上がった。

#### (2) 実施過程の評価

・本様式は、都市再生整備計画への記載の有無に関わらず、実施した事実がある場合には必ず記載すること。

#### 添付様式3-① モニタリングの実施状況

都市再生整備計画に記載した内容 又は、実際に実施した内容	実施状況	実施頻度·実施時期·実施結果	今後の対応方針等
	予定どおり実施した		
なし	7 th 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	なし	なし
	予定したが実施できなかった (理由 )		
	予定どおり実施した		
	予定はなかったが実施した		
	予定したが実施できなかった (理由 )		

#### 添付様式3-② 住民参加プロセスの実施状況

都市再生整備計画に記載した内容 又は、実際に実施した内容	実施状況	実施頻度·実施時期·実施結果	今後の対応方針等
	予定どおり実施した		
なし	予定はなかったが実施した	なし	なし
	予定したが実施できなかった (理由 )		
	予定どおり実施した		
	予定はなかったが実施した		
	予定したが実施できなかった (理由 )		

#### 添付様式3-③ 持続的なまちづくり体制の構築状況

都市再生整備計画に記載した内容 又は、実際に実施した内容	構築状況	実施頻度・実施 i. 体制構築に向けた取組内容	時期・実施結果 ii. まちづくり組織名:組織の概要	- 今後の対応方針等
自主防災組織の組織化や住民参加による 防災訓練等の実施	予定どおり実施した  予定はなかったが実施した  予定したが実施できなかった (理由  )	自主防災組織の設立マニュアルを作成し、自治会長会議等で配布した。 ・自主防災組織について、説明会を実施した。	日土防災組織4固所設立	今後も自主防災組織の設置に向け説明会 を積極的に開催するともに、地元と協働して 防災訓練の実施を促進する。
	予定どおり実施した 予定はなかったが実施した 予定したが実施できなかった (理由 )			

#### (3) 効果発現要因の整理

#### 添付様式4-① 効果発現要因の整理にかかる検討体制

名称等	検討メンバー	実施時期	担当部署
庁内の横断的な組織 「都市再生整備計画事後評価庁内検討会」	企画財政課、総務課、学校教育課、建設課	平成24年11月30日	企画財政課

#### 添付様式4-② 数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

יאן ניו אויי.	指標の種別		指標2		指標3		指標4		指標5
	指 標 名	道路	交通安全性の満足度	防災行	政無線施設の機能向上		浸水戸数	長生	<b>上中学校校舎耐力度</b>
種別	事業名・箇所名	指標改善 への 貢献度	総合所見	指標改善 への 貢献度	総合所見	指標改善 への 貢献度	総合所見	指標改善 への 貢献度	総合所見
基幹事業	道路改良事業 地名板·公共施設案内板事業 避難場所·避難誘導標識整備事業 防災無線整備事業 防災倉庫整備事業	Ö - -	学校周辺等の歩行空間 の確保や踏切周辺の歩 行者が安全に歩行でき るよう行った改修整備 により、住民の道路交 通安全性の満足度の大 幅な向上につながり、 安全な道路環境の創 に寄与したと考えられ	- O O	老朽化し、不都合が生じていた防災行政無線を多機能な施設に更新整備することで、機能数が増加し、災害時の様々な情報を迅速かついなり、災害時に備えた防災対策の推進に寄与し	_	地区内の海岸地域一帯における排水路整備により、地域内の排水機能が向上し、浸水戸数が目標値である0箇所を達成し、地域内の雨水排水能力の向上に寄与したと考えられる。	_ _ _ _	当該地域の公立学校施 設費国庫負担金等に関 する関係法令等で定め る耐力度は固定値であ る外力条件が0.88/1.00 であるため、満点 (10,000点)の達成は困 難である。しかし、耐震 基準にそった中学校校
提案事業	排水路整備事業 長生中学校校舎増改築事業 尼ヶ台総合公園遊具整備事業 尼ヶ台総合公園施設整備事業	_	<b>వ</b> .		たと考えられる。	© - - -		- © - -	舎に建替えが実施され、耐震性には問題なく、生徒が安心して授業を受けられる環境の創出に寄与した。ただし、指標としては適当とはいえないため、その他指標21にて補完する。
関連事業	長生中学校校舎増改築事業 	_		_		_		0	

#### ※指標改善への貢献度

- ② : 事業が効果を発揮し、指標の改善に直接的に貢献した。 : 事業が効果を発揮し、指標の改善に間接的に貢献した。 : 事業が効果を発揮し、指標の改善に間接的に貢献した。 △ : 事業が効果を発揮することを期待したが、指標の改善に 貢献しなかった。
- ー:事業と指標の間には、もともと関係がないことが明確 なので、評価できない。

	歩道の整備等を継続し、安全に 歩ける歩行空間の創出を促進 する。	実施し、さらなる防災性の向上に努める。	改善や地域での防災訓練等の 開催により防災性の向上を図	耐震基準を満たしていない公共 施設の建替え・改修等を実施 し、安全・安心な公共空間の創 出を図る。	
--	--	---------------------	--------------------------------	--	--

### 添付様式4-② 数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

	指標の種別	7	の他の数値指標1	そ	の他の数値指標2	7	の他の数値指標3		
	指 標 名	通常	学路の歩車道分離率	教	育施設の耐震化率	尼ヶ台	総合公園の利用者数		
種別	事業名·箇所名	指標改善 への 貢献度	総合所見	指標改善 への 貢献度	総合所見	指標改善 への 貢献度	総合所見	指標改善 への 貢献度	総合所見
基幹事業	道路改良事業 地名板·公共施設案内板事業 避難場所·避難誘導標識整備事業 防災無線整備事業 防災倉庫整備事業	© - - -	通学路を含む道路改修 工事により、歩車道分 離が進み、通学路の歩 道分離率が向上し、安 全に歩け快適に走れる 道路整備の推進に寄与 したと考えられる。	- - -	長生中学校校舎の建替 えにより、公共施設の 耐震化率(村内の耐震 化した教育施設の割 合)が増加し、安心して 利用できる公共施設の 整備や災害時に備えた 防災対策の推進に寄与 したと考えられる。	_ _ _ _	尼ヶ台総合公園のテニスコートや野球場などの施設整備や冒険子供広場の遊具の整備事業により、公園利用者が増加し、安心して利用できる公共施設の整備に寄与したと考えられる。		
	排水路整備事業 長生中学校校舎増改築事業 尼ヶ台総合公園遊具整備事業 尼ヶ台総合公園施設整備事業					- - 0 0			
関連事業	長生中学校校舎増改築事業	_		0		_			

#### ※指標改善への貢献度

- ◎ :事業が効果を発揮し、指標の改善に直接的に貢献した。
- 〇:事業が効果を発揮し、指標の改善に間接的に貢献した。 △:事業が効果を発揮することを期待したが、指標の改善に
- 貢献しなかった。 一:事業と指標の間には、もともと関係がないことが明確 なので、評価できない。

今後の活用	する。	耐震基準を満たしていない公共 施設の建替え・改修等を実施 し、安全・安心な公共空間の創 出を図る。	心して利用できる公園の整備を	
-------	-----	--	----------------	--

#### 添付様式4-③ 数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

	指標の種別		指標1										
	指 標 名		交通事故件数										
種別	事業名•箇所名	目標 未達成へ の影響度	総合所見	要因の 分類	目標 未達成へ の影響度	総合所見	要因の 分類	目標 未達成へ の影響度	総合所見	要因の 分類	目標 未達成へ の影響度	総合所見	要因の 分類
甘松亩坐	道路改良事業 地名板·公共施設案内板事業 避難場所·避難誘導標識整備事業 防災無線整備事業 防災倉庫整備事業		学校周辺や路 切周の歩備の歩行 空間の整備施置 来内板が、なの をしたが、は3所 をしたが数に 事故り、は3値 となり、は3値 には達しなかっ										
	排水路整備事業 長生中学校校舎増改築事業 尼ケ台総合公園遊具整備事業 尼ケ台総合公園施設整備事業	_ _ _	た。たたは、大では、大では、大では、大では、大では、大では、大では、大では、大では、大で	П									
関連事業	長生中学校校舎増改築事業	_	<b>オウ</b> 10/こ。										

#### ※目標未達成への影響度

××:事業が効果を発揮せず、

指標の目標未達成の直接的な原因となった。

×:事業が効果を発揮せず、

指標の目標未達成の間接的な原因となった。

- △:数値目標が達成できなかった中でも、
- ある程度の効果をあげたと思われる。 一: 事業と指標の間には、もともと関係がないことが 明確なので、評価できない。

※要因の分類

分類 I:内的な要因で、予見が可能な要因。 分類 I:外的な要因で、予見が可能な要因。 分類 II:外的な要因で、予見が可能な要因。 分類 II:外的な要因で、予見が不可能な要因。 分類 IV:内的な要因で、予見が不可能な要因。

	安全に歩け、快適に走れる道路 空整備を図り、交通事故のさら なる減少を促進する。		
改善の方針 (記入は必須)			

#### (4) 今後のまちづくり方策の作成

#### 添付様式5-① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制

名称等	検討メンバー	実施時期	担当部署
都市再生整備計画事後評価庁内検討会	企画財政課、総務課、学校教育課、建設課	平成24年11月30日	企画財政課

#### 添付様式5-② まちの課題の変化

<b>添り様式5一② よりの誄</b>	<u> </u>		
事業前の課題 都市再生整備計画に記載 したまちの課題	達成されたこと(課題の改善状況)	残された未解決の課題	事業によって発生した 新たな課題
学校等の公共施設周辺の道路で、歩行者が歩行空間を確保できないために交通事故が予想される路線の改良が必要である。	发小光全性が    F  72		●過去に設置された公共施設への案内看板は、個々に設置されたとめデザインが統一されていない。 ●防災無線施設の配置の再検討が必要な箇所がある。 ●防災倉庫に国・県が示す3日分の備蓄が完備されていな
政無線施設を多機能型の施設に更新整備すること並びに 台風等の災害時に浸水被害が発生する地域の整備が必	●排水不良の要因であった土水路をコンクリート構造物の水路に変更したことにより、円滑な排水の確保され、浸水被害が減少した。 ●防災無線施設に、親局子局の双方通信、データ伝送機能、映像機能等が追加され、災害時においての効果が見込まれる。 ●避難場所における備蓄及び防災倉庫が整備され、災害時における避難者への対応が可能となった。 ●避難場所標識9か所、避難誘導標識20か所設置に伴い災害時、避難者への円滑な避難誘導が可能となった。	●行政防災無線の映像機能を使用するための設備が整備されていない。	い。 <ul><li>●東日本大震災を受けた津波浸水予測図が発表に伴い、避難場所修正が生じ、それに応じた避難所標識、避難誘導標識の設置が課題である。</li><li>●尼ヶ台総合公園の遊具や施設の維持・管理が計画されていない。</li></ul>
昭和37年に建築した長生中 学校校舎が経年経過により老 朽化し、耐震性にも問題があ るために建て直す必要があ る。	●長生中学校校舎の解体・建て直しを行ったことで耐震性の問題は解消された。 ●尼ヶ台総合公園の老朽化により撤去された遊具の代替えとして、遊具を設けたことにより、安全安心が確保され子供広場としての機能が充実した。 ●尼ヶ台総合公園の野球場、テニスコートの改修により、施設環境の充実が図られ、地域の住民の安全安心なスポーツ交流の場が創出された。	●尼ヶ台総合公園利用者が、さらに安全で安心して利用できる 環境づくり。	
	(	Å	

これを受けて、成果の持続にかかる今後のまちづくり方 策を添付様式5-③A欄に記入します。 これを受けて、改善策にかかる今後のまちづくり方策を 添付様式5-③B欄に記入します。

#### 添付様式5-③ 今後のまちづくり方策

・新たに発生した課題に対す る改善策

	効果の持続を図る事項	効果を持続させるための基本的な考え方	想定される事業		
A欄	歩車道空間の整備の促進	歩行者と車の接触事故削減を目指し、未整備の道路改修工事を推進し、 安全な歩道空間の確保を図る。	さらなる道路改修工事の検討(歩行者空間の確保)		
効果を持続させるため に行う方策	防災対策の強化	自主防災組織の活動や防災訓練をさらに活性化していくため、住民との 連携を行い、防災対策における支援を実施する。	自主防災組織と連携した防災計画の検討		
	公共施設の維持管理	今後も老朽化していく公共施設や尼ヶ台総合公園の施設の維持管理を 計画的に行い、さらなる整備を推進し、利用者の安心安全を確保してい く。	公共施設の維持・管理計画の策定		
	改善する事項	改善策の基本的な考え方	想定される事業		
B欄 改 善 策	- 生まざ穴間の改革	改善策の基本的な考え方 村内の横断歩道や歩道橋を含めた歩道の整備を推進し、より安全で快適 な道路空間の形成を図る。			
改善策・未達成の目標を達成するた	歩車道空間の改善  広災関連施設の整備	村内の横断歩道や歩道橋を含めた歩道の整備を推進し、より安全で快適な道路空間の形成を図る。 防災倉庫や防災無線を最大限に活用するための設備をより充実させると	さらなる道路改修工事の検討(歩道の確保、横断歩道の整 備)		
改善策	歩車道空間の改善 防災関連施設の整備 公共施設の利便性の向上	村内の横断歩道や歩道橋を含めた歩道の整備を推進し、より安全で快適 な道路空間の形成を図る。 防災倉庫や防災無線を最大限に活用するための設備をより充実させると	さらなる道路改修工事の検討(歩道の確保、横断歩道の整備) 津波浸水予想図に対応した防災計画の検討 屋外子局新設・移設等の配置検討		

フォローアップ又は次期計画等 において実施する改善策 を記入します。 なるべく具体的に記入して下さい。

- ■様式5-③の記入にあたっては、下記の事項を再確認して、これらの検討結果を踏まえて記載して下さい。(チェック欄)
  - 交付金を活用するきっかけとなったまちづくりの課題(都市再生整備計画)を再確認した。
  - 事業の実施過程の評価(添付様式3)を再確認した。
- 数値目標を達成した指標にかかる効果の持続・活用(添付様式4-②)を再確認した。
- 数値目標を達成できなかった指標にかかる改善の方針(添付様式4-③)を再確認した。
- 残された課題や新たな課題(添付様式5-②)を再確認した。

添付様式5-参考記述 今後のまち	づくり方策に関するその他の意見
------------------	-----------------

なし

#### 添付様式5-④ 目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画

- ・フォローアップの要否に関わらず、添付様式2-①、2-②に記載した全ての指標について記入して下さい。
- ・従前値、目標値、評価値、達成度、1年以内の達成見込みは添付様式2-①、2-②から転記して下さい。

・評価値が「見込み」の全ての指標、目標達成度が△又は×の指標、1年以内 の達成見込み「あり」の指標について、確定値を求めるためのフォローアップ計 画を記入して下さい。

	指 標		従前値		目標値			評価値	5	目標	1年以内達成見込	<b>引の</b>			フォローアップ計画	
1	旧 1示	単位	1化削恒	年度	日保胆	年度		計川川道	<u> </u>	達成度	有無	<i>9</i> 707		予定時期	計測方法	その他特記事項
指標1	交通事故件数	件	10	H19	0	H23	確定見込み	•	3	Δ	ありなし	•		_	-	-
指標2	道路交通安全性 の満足度	%	27	H19	54	H23	確定 見込み	•	91	0	ありなし			_	-	-
指標3	防災行政無線施 設の機能向上	種類	5	H19	8	H23	確定 見込み	•	8	0	あり なし		<b> </b>	_	-	-
指標4	浸水戸数	箇所	30	H19	0	H23	確定 見込み	•	0	0	あり なし		<b> </b>	_	-	-
指標5	長生中学校校舎 耐力度	点	3,000	H19	10,000	H23	確定 見込み	•	_	0	あり なし			_	-	_
その他の数値指標1	通学路の歩車道 分離率	%	21	H19			確定 見込み	•	33				┝	_		-
その他の数値指標2	教育施設の耐震 化率	%	76	H19			確定 見込み	•	100				┝	_	-	_
その他の数値指標3	尼ヶ台総合公園 の利用者数	人	39,113	H19			確定 見込み	•	43,917				┝	_	-	_

#### 添付様式6 当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方

・下表の点について、特筆すべき事項を記入します。

項	目	要因分析	次期計画や他地区への活かし方
数値目標	うまくいった点	アンケートによる満足度や防災機能の機能数など、定量的に評価でき、達成状況を確認する際、明確であった。	・都市再生整備計画時には、数値が比較可能で
・成果の達成	が うまく		妥当であるか検討することが必要である。
数値目標と 目標・事業との			・指標の設定には、目標と指標の関係を整理し ・たうえで設定することが有効であり、事後評価の
整合性等	うまく いかなかった点	安心して利用できる公共施設の整備という目標のうち、公園の整備に関しての効果を確認できる 指標がなく、その他指標として公園の利用者数で補完したが、安全性等の事業効果を測るうえで は分かり難い点があった。	実施を考慮する必要がある。
住民参加	うまくいった点		・ホームページや広報を充実させ村民への周知を行っていく必要がある。 ・住民の参加は、まちづくり事業推進の円滑化、
- 情報公開	うまく いかなかった点	・事後評価のホームページ掲載の周知が広く行われず、村民の意見を吸い上げるまでに至らなかった。	事業の質的向上を図るうえで有効であり、意見 交換などを行う場を設置する必要がある。
PDCAによる事業	うまくいった点	・「都市再生整備計画事後評価庁内検討会」の設置により、関連する関係各課の参画を得て、多様な角度から事後評価分析・検討をすることができた。	・今後の事業を行う上でも定量的に同じ指標で 達成度合いを評価し、履歴を残していくことも有
・評価の進め方	うまく いかなかった点		効である。
その他	うまくいった点		
C 07 12	うまく いかなかった点		

#### 添付様式6-参考記述 今後、交付金の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称(当該地区の次期計画も含む)

•今					

平成26年度に防災関連事業への交付金の活用を計画しており、当地区の経験を都市再生整備計画の作成に活かしていく。

## (5) 事後評価原案の公表

#### 添付様式7 事後評価原案の公表

公表方法	具体的方法	公表期間·公表日	意見受付期間	意見の受付方法	担当部署
インターネット	村のホームページに掲載	平成25年1月8日~1月21日	平成25年1月8日~1月21日		企画財政課
広報掲載·回覧·個別配布	広報に村のホームページで原 案を公表している旨を掲載	平成25年1月1日発刊	_	担当課への	
説明会・ワークショップ	-	-	-	電話、FAX、電子メール	
その他	担当課での閲覧	平成25年1月8日~1月21日	平成25年1月8日~1月21日		

	なし
住民の意見	

### (6) 評価委員会の審議

## 添付様式8 評価委員会の審議

委員構成		実施時期	担当部署	委員会の設置根拠	委員会の母体組織				
学識経験のある委員	<u> </u>		平成25年2月4日	企画財政課	社会資本整備総合交付 金評価委員会	社会資本整備総合交付 金評価委員会			
の委員	井桁正昭(建築士)								
審議事項※1		委員会の意見							
	方法書	・方法書に従って、事後評価が適正に実施されたことが確認された。							
かる審議	成果の評価	・指標1交通事故件数が未達成となっているが、今後の課題として扱うのか、という意見があった。評価値の結果として目標値に対して未達成のため、その他指標1通学路の歩車道分離率で補完した点と、事故件数は大幅に減少しており、一定の成果は得られたと考えられる点から委員の理解を得た。 ・指標5長生中学校校舎耐力度について、数値目標の達成が出来たのか、出来なかったのか分かりにくいという意見があった。事後評価のなかで、数値目標としている耐力度の満点は達成できないことが判明したが、耐震基準に沿った建替えが行われたため、安心して利用できる公共施設の整備という目標は達成していると想定されるという旨及び、その他指標2教育施設の耐震化率で補完している説明を行い、委員の理解を得た。							
	実施過程の評価	特になし							
	効果発現要因の整理	特になし							
	事後評価原案の公表の妥当 性	村のホームページを充実させ、村民に広く知らせる努力が必要ではないか、という意見があった。							
	その他	特になし							
	事後評価の手続きは妥当に進められたか、委員会の確認								
今後のまち づくりについ て審議	今後のまちづくり方策の作成	・今回の都市再生整備計画事業の計画時に出来なかった事業がどれだけ存在するのか、今回の事業でどれだけ達成したのかを整理する 必要があるのではないかという指摘を受けた。							
	フォローアップ	特になし							
		・防災と地域のコミュニティの関連で、新しい住民の自治会の加入率を挙げる施策も今後の方策としても考えるべきであるという意見があった。 ・定量的に数値で評価することは、今後の事業を行う上でも同じ指標で達成度合いを評価し、履歴を残していくことも有効だろうというという 意見があった。							
	今後のまちづくり方策は妥当 か、委員会の確認	今後のまちづくり方策は妥当であると認められた。							
その他		特になし							